



รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม
อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

จัดทำโดย

คณะกรรมการติดตามและประเมินผล

องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม

WWW.MUANGKHOM.GO.TH



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม
เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๑๒ เดือน)

อาศัยอำนาจตามความในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๓ กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม ได้รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม ต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม จึงขอประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายณันท์วัฒน์ อินทร์สุข)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๖
(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

อบต.ม่วงค่อม มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม ๖๙ โครงการ จำนวนเงิน ๒๗,๔๒๕,๗๑๙.๐๓ บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน ๖๙ โครงการ จำนวนเงิน ๒๗,๔๒๕,๗๑๙.๐๓ ล้านบาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	โครงการ	การก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา	โครงการ	การเบิกจ่ายงบประมาณ
พัฒนาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	๑๐	๖,๔๘๔,๖๘๐.๐๗	๑๐	๖,๔๘๔,๖๘๐.๐๗
พัฒนาจัดระเบียบชุมชน สังคมและความสงบเรียบร้อย	๖	๒๗๔,๐๒๑.๐๐	๖	๒๗๔,๐๒๑.๐๐
พัฒนาประสิทธิภาพ การบริหารจัดการและพัฒนาบุคลากร และองค์กร	๑๒	๒,๗๘๗,๕๖๐.๖๖	๑๒	๒,๗๘๗,๕๖๐.๖๖
พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้าง พื้นฐาน	๑๘	๕,๔๒๔,๙๗๐.๐๐	๑๘	๕,๔๒๔,๙๗๐.๐๐
พัฒนาศักยภาพด้านชีวิตและสังคม	๒๓	๑๒,๔๕๔,๔๘๗.๓๐	๒๓	๑๒,๔๕๔,๔๘๗.๓๐
รวม	๖๙	๒๗,๔๒๕,๗๑๙.๐๓	๖๙	๒๗,๔๒๕,๗๑๙.๐๓

	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	งบตาม ข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	พัฒนาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	อุดหนุนงานแผ่นดินสมเด็จพระ นารายณ์ จังหวัดลพบุรี	๕๓,๐๐๐.๐๐	๕๓,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	✓			๒๐ ธ.ค. -๒๐ ก.พ.๖๖	สำนักปลัด
๒	พัฒนาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	วัสดุอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก อบต.ม่วงค่อม,โรงเรียนบ้านม่วง ค่อม และโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์	๑,๒๐๓,๓๗๔.๐๐	๑,๐๖๕,๐๑๒.๐๗	๑๓๘,๓๖๑.๙๓	✓			๒๐ ต.ค. ๖๕- ๒๙ ก.ย. ๖๖	สำนักปลัด
๓	พัฒนาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	ปฐมนิเทศน์เด็กเล็กและผู้ปกครอง ศพด.อบต.ม่วงค่อม	๕,๐๐๐.๐๐	๓,๒๑๖.๐๐	๑,๗๘๔.๐๐	✓			๒๘ เม.ย.-๓๐ พ.ย.๖๖	สำนักปลัด
๔	พัฒนาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	สนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน ศพด. อบต.ม่วงค่อม	๔๕๒,๘๙๕.๐๐	๔๕๒,๘๙๕.๐๐	๐.๐๐	✓			๒๐ ต.ค. ๖๕- ๒๙ ก.ย. ๖๖	สำนักปลัด
๕	พัฒนาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	๒๗๕,๙๕๖.๐๐	๒๗๕,๙๕๖.๐๐	๐.๐๐	✓			๒๐ ต.ค. ๖๕- ๒๙ ก.ย. ๖๖	สำนักปลัด
๖	พัฒนาการ ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	สืบสานประเพณีวันสงกรานต์	๕๐,๐๐๐.๐๐	๔๘,๔๓๐.๐๐	๑,๕๗๐.๐๐	✓			๑-๓๐ เม.ย. ๖๖	สำนักปลัด
๗	พัฒนาการ ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้าน ม่วงค่อม	๒,๒๘๐,๖๐๐.๐๐	๒,๒๘๐,๖๐๐.๐๐	๐.๐๐	✓			๒๐ ต.ค. ๖๕- ๒๙ ก.ย. ๖๖	สำนักปลัด
๘	พัฒนาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนวัด สว่างอารมณ์	๒,๒๘๐,๖๐๐.๐๐	๒,๒๘๐,๖๐๐.๐๐	๐.๐๐	✓			๒๐ ต.ค. ๖๕- ๒๙ ก.ย. ๖๖	สำนักปลัด

	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	งบตาม ข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ		
๙	พัฒนาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	โครงการปลูกจิตสำนึก รำลึกคุณธรรม นำกตัญญู รุ้รียธรรม	๕,๐๐๐.๐๐	๒,๕๔๒.๐๐	๒,๔๕๘.๐๐	✓			๒๐ ต.ค. ๖๕- ๒๙ ก.ย. ๖๖	สำนักปลัด
๑๐	พัฒนาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	จัดงานพิธีการและงานรัฐพิธีทาง ศาสนาและประเพณีต่างๆ	๔๐,๐๐๐.๐๐	๒๒,๔๒๙.๐๐	๑๗,๕๗๑.๐๐	✓			๒๐ ต.ค. ๖๕- ๒๙ ก.ย. ๖๖	สำนักปลัด
๑๑	พัฒนาจัดระเบียบชุมชน สังคมและความสงบ เรียบร้อย	จัดซื้อเครื่องแต่งกาย อปพร.	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๙๑,๒๔๘.๐๐	๘,๗๕๒.๐๐	✓			๒๐ ต.ค. ๖๕- ๒๙ ก.ย. ๖๖	สำนักปลัด
๑๒	พัฒนาจัดระเบียบชุมชน สังคมและความสงบ เรียบร้อย	รณรงค์ลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลวันหยุด	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๙,๕๖๒.๐๐	๔๓๘.๐๐	✓			๒๐ ต.ค. ๖๕- ๒๙ ก.ย. ๖๖	สำนักปลัด
๑๓	พัฒนาจัดระเบียบชุมชน สังคมและความสงบ เรียบร้อย	ฝึกอบรมทบทวน อปพร.ตำบลม่วง ค่อม	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๙๑,๕๕๓.๐๐	๘,๔๔๗.๐๐	✓			๒๐ ต.ค. ๖๕- ๒๙ ก.ย. ๖๖	สำนักปลัด
๑๔	พัฒนาจัดระเบียบชุมชน สังคมและความสงบ เรียบร้อย	อบต.ม่วงค่อมพบประชาชน	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๗,๗๔๐.๐๐	๒,๒๖๐.๐๐	✓			๒๐ ต.ค. ๖๕- ๒๙ ก.ย. ๖๖	สำนักปลัด
๑๕	พัฒนาจัดระเบียบชุมชน สังคมและความสงบ เรียบร้อย	โครงการปรอง ดองสมานฉันท์ ร่วม รณรงค์ด้านยาเสพติดโลก	๑๐,๐๐๐.๐๐	๙๑๘.๐๐	๙,๐๘๒.๐๐	✓			๒๐ ต.ค. ๖๕- ๒๙ ก.ย. ๖๖	สำนักปลัด

	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	งบประมาณ ข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๖	พัฒนาจัดระเบียบชุมชน สังคมและความสงบ เรียบร้อย	อุดหนุนการจัดงานรัฐพิธีอำเภอย้าย บาตาล จังหวัดลพบุรี	๕๓,๐๐๐.๐๐	๕๓,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	✓			๒๐ ต.ค. ๖๕- ๒๙ ก.ย. ๖๖	สำนักปลัด
๑๗	พัฒนาประสิทธิภาพ การ บริหารจัดการและพัฒนา บุคลากรและองค์กร	จัดซื้อวัสดุต่างๆ ในการปฏิบัติราชการ	๒๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๕๙,๙๒๒.๐๐	๕๐,๐๗๘.๐๐	✓			๒๐ ต.ค. ๖๕- ๒๙ ก.ย. ๖๖	สำนักปลัด/ กองคลัง/ กองช่าง
๑๘	พัฒนาประสิทธิภาพ การ บริหารจัดการและพัฒนา บุคลากรและองค์กร	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร	๔๘๐,๐๐๐.๐๐	๔๗๗,๖๗๐.๐๐	๒,๓๓๐.๐๐	✓			๒๐ ม.ค. - ๒๙ ก.ย. ๖๖	สำนักปลัด
๑๙	พัฒนาประสิทธิภาพ การ บริหารจัดการและพัฒนา บุคลากรและองค์กร	จัดซื้อวัสดุต่างๆ ในการปฏิบัติราชการ	๑๓๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๘,๓๒๓.๐๐	๒๑,๖๗๗.๐๐	✓			๒๐ ต.ค. ๖๕- ๒๙ ก.ย. ๖๖	สำนักปลัด/ กองคลัง/ กองช่าง
๒๐	พัฒนาประสิทธิภาพ การ บริหารจัดการและพัฒนา บุคลากรและองค์กร	จัดซื้อวัสดุต่างๆ ในการปฏิบัติราชการ	๑๗๘,๐๐๐.๐๐	๑๖๕,๙๐๗.๐๐	๑๒,๐๙๓.๐๐	✓			๒๐ ต.ค. ๖๕- ๒๙ ก.ย. ๖๖	สำนักปลัด/ กองคลัง/ กองช่าง
๒๑	พัฒนาประสิทธิภาพ การ บริหารจัดการและพัฒนา บุคลากรและองค์กร	ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๒๑,๕๑๗.๓๒	๗๘,๔๘๒.๖๘	✓			๒๐ ต.ค. ๖๕- ๒๙ ก.ย. ๖๖	สำนักปลัด

	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	งบประมาณ ข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ		
๒๒	พัฒนาประสิทธิภาพ การ บริหารจัดการและพัฒนา บุคลากรและองค์กร	จัดซื้อวัสดุต่างๆ ในการปฏิบัติราชการ	๖๘๐,๐๐๐.๐๐	๖๓๘,๔๒๐.๒๐	๔๑,๕๗๙.๘๐	✓			๒๐ ต.ค. ๖๕- ๒๙ ก.ย. ๖๖	สำนักปลัด/ กองคลัง/ กองช่าง
๒๓	พัฒนาประสิทธิภาพ การ บริหารจัดการและพัฒนา บุคลากรและองค์กร	ลพบุรีเมืองสะอาดและน่าอยู่	๒๐,๐๐๐.๐๐	๘,๕๖๐.๐๐	๑๑,๔๔๐.๐๐	✓			๒๐ ต.ค. ๖๕- ๒๙ ก.ย. ๖๖	สำนักปลัด
๒๔	พัฒนาประสิทธิภาพ การ บริหารจัดการและพัฒนา บุคลากรและองค์กร	รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	๓๐,๐๐๐.๐๐	๑๑,๗๘๐.๐๐	๑๘,๒๒๐.๐๐	✓			๒๐ ต.ค. ๖๕- ๒๙ ก.ย. ๖๖	สำนักปลัด
๒๕	พัฒนาประสิทธิภาพ การ บริหารจัดการและพัฒนา บุคลากรและองค์กร	เพื่อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว	๒๖๐,๐๐๐.๐๐	๒๕๙,๓๗๘.๐๐	๖๒๒.๐๐	✓			๒๐ ต.ค. ๖๕- ๒๙ ก.ย. ๖๖	สำนักปลัด/ กองคลัง
๒๖	พัฒนาประสิทธิภาพ การ บริหารจัดการและพัฒนา บุคลากรและองค์กร	เงินอุดหนุนศูนย์ช่วยเหลือประชาชน อำเภอชัยบาดาล	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	✓			๒๐ ต.ค. ๖๕- ๒๙ ก.ย. ๖๖	สำนักปลัด
๒๗	พัฒนาประสิทธิภาพ การ บริหารจัดการและพัฒนา บุคลากรและองค์กร	เพื่อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์	๑๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๙,๓๗๐.๐๐	๖๓๐.๐๐	✓			๒๐ ต.ค. ๖๕- ๒๙ ก.ย. ๖๖	สำนักปลัด/ กองคลัง

	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	งบตาม ข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ		
๒๘	พัฒนาประสิทธิภาพ การ บริหารจัดการและพัฒนา บุคลากรและองค์กร	ค่าสาธารณูปโภค	๖๗๕,๐๐๐.๐๐	๖๐๖,๗๑๓.๑๔	๖๘,๒๘๖.๘๖	✓			๒๐ ต.ค. ๖๕- ๒๙ ก.ย. ๖๖	สำนักปลัด
๒๙	พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และ โครงสร้างพื้นฐาน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย บ้านนางวันดี กวางอิม ซอย ๒ หมู่ที่ ๒ บ้านม่วงค่อม	๑๒๗,๐๐๐.๐๐	๑๑๓,๔๗๐.๐๐	๑๓,๕๓๐.๐๐	✓			๒๐ มี.ค.. ๖๕- ๒๙ ก.ย. ๖๖	กองช่าง
๓๐	พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และ โครงสร้างพื้นฐาน	โครงการสร้างถนนคอนกรีตจากบ้าน นายขจร ถึงฝายน้ำล้น หมู่ที่ ๑๐	๔๙๕,๘๐๐.๐๐	๔๔๘,๐๐๐.๐๐	๔๗,๘๐๐.๐๐	✓			๒๐ มี.ค.. ๖๕- ๒๙ ก.ย. ๖๖	กองช่าง
๓๑	พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และ โครงสร้างพื้นฐาน	สร้างถนนหมู่ที่ ๔ ข้างบ้านนายอำไพ ประยงค์กลิ่น บ้านนางขวัญเรือน	๙๒,๐๐๐.๐๐	๘๐,๐๐๐.๐๐	๑๒,๐๐๐.๐๐	✓			๒๐ มี.ค.. ๖๕- ๒๙ ก.ย. ๖๖	กองช่าง
๓๒	พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และ โครงสร้างพื้นฐาน	ก่อสร้างถนน คสล.สายหลังวัด หมู่ที่ ๑ บ้านม่วงค่อม ถึง หมู่ที่ ๗	๔๖๘,๐๐๐.๐๐	๔๖๘,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	✓			๒๐ มี.ค.. ๖๕- ๒๙ ก.ย. ๖๖	กองช่าง
๓๓	พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และ โครงสร้างพื้นฐาน	ปรับปรุงถนนลงหินคลุกสายคันคลอง ชล ประทานหลังหมู่ที่ ๑ บ้านม่วงค่อม	๔๙๘,๐๐๐.๐๐	๔๘๐,๐๐๐.๐๐	๑๘,๐๐๐.๐๐	✓			๒๐ มี.ค.. ๖๕- ๒๙ ก.ย. ๖๖	กองช่าง

	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	งบประมาณ ข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ		
๓๔	พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และ โครงสร้างพื้นฐาน	ก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนางสวัสดิ์ สังขะวงษ์ หมู่ที่๑๑	๑๘๐,๐๐๐.๐๐	๑๕๖,๐๐๐.๐๐	๒๔,๐๐๐.๐๐	✓			๒๐ มี.ค.. ๖๕- ๒๙ ก.ย. ๖๖	กองช่าง
๓๕	พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และ โครงสร้างพื้นฐาน	โครงการซ่อมสร้างถนนหินคลุกสาย หลัง วัดโคกสะอาด-ถนนรอบเขื่อนป่า สักชลสิทธิ์ บ้านโคกสะอาด	๔๐๒,๐๐๐.๐๐	๔๐๒,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	✓			๒๐ มี.ค.. ๖๕- ๒๙ ก.ย. ๖๖	กองช่าง
๓๖	พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และ โครงสร้างพื้นฐาน	ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้าน นางสมบัติ ถึงหมู่ที่ ๙ บ้านห้วยนา	๔๖๘,๐๐๐.๐๐	๔๖๘,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	✓			๒๐ มี.ค.. ๖๕- ๒๙ ก.ย. ๖๖	กองช่าง
๓๗	พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และ โครงสร้างพื้นฐาน	โครงการสร้างถนน คสล.บ้านนาย ทำนอง ทองลูน - บ้านนางอุดม จาดสกุล หมู่ ๕	๔๙๕,๘๐๐.๐๐	๔๔๘,๕๐๐.๐๐	๔๗,๓๐๐.๐๐	✓			๒๐ มี.ค.. ๖๕- ๒๙ ก.ย. ๖๖	กองช่าง
๓๘	พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และ โครงสร้างพื้นฐาน	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก ภายใน หมู่บ้านหมู่ที่ ๕	๕๒,๙๐๐.๐๐	๕๑,๐๐๐.๐๐	๑,๙๐๐.๐๐	✓			๒๐ มี.ค.. ๖๕- ๒๙ ก.ย. ๖๖	กองช่าง
๓๙	พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และ โครงสร้างพื้นฐาน	ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเส้นกลุ่มเสรี หมู่ที่ ๖	๓๖๖,๐๐๐.๐๐	๓๖๖,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	✓			๒๐ มี.ค.. ๖๕- ๒๙ ก.ย. ๖๖	กองช่าง

	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	งบตาม ข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ		
๔๐	พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และ โครงสร้างพื้นฐาน	ก่อสร้างถนน คสล.บ้านนายสุรพล หมู่ ที่ ๙	๒๕๕,๗๐๐.๐๐	๒๒๘,๐๐๐.๐๐	๒๗,๗๐๐.๐๐	✓			๒๐ มี.ค.. ๖๕- ๒๙ ก.ย. ๖๖	กองช่าง
๔๑	พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และ โครงสร้างพื้นฐาน	โครงการทำถนนคอนกรีตภายใน หมู่บ้านที่ ๔	๑๖๗,๙๐๐.๐๐	๑๔๕,๐๐๐.๐๐	๒๒,๙๐๐.๐๐	✓			๒๐ มี.ค.. ๖๕- ๒๙ ก.ย. ๖๖	กองช่าง
๔๒	พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และ โครงสร้างพื้นฐาน	ก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่ที่ ๘ บ้าน ม่วงงาม	๓๑๖,๕๐๐.๐๐	๒๒๐,๐๐๐.๐๐	๙๖,๕๐๐.๐๐	✓			๒๐ มี.ค.. ๖๕- ๒๙ ก.ย. ๖๖	กองช่าง
๔๓	พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และ โครงสร้างพื้นฐาน	โครงการทำถนนคอนกรีตภายใน หมู่บ้านที่ ๔	๑๖๗,๙๐๐.๐๐	๑๔๓,๐๐๐.๐๐	๒๔,๙๐๐.๐๐	✓			๒๐ มี.ค.. ๖๕- ๒๙ ก.ย. ๖๖	กองช่าง
๔๔	พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และ โครงสร้างพื้นฐาน	สร้างถนนในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖	๓๙๖,๐๐๐.๐๐	๓๙๖,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	✓			๒๐ มี.ค.. ๖๕- ๒๙ ก.ย. ๖๖	กองช่าง
๔๕	พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และ	ก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ ที่๗ บ้านโคกสะอาด	๔๖๘,๐๐๐.๐๐	๔๖๘,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	✓			๒๐ มี.ค.. ๖๕- ๒๙ ก.ย. ๖๖	กองช่าง

	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	งบตาม ข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ		
	โครงสร้างพื้นฐาน									
๔๖	พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และ โครงสร้างพื้นฐาน	ติดตั้งเสียงรั้วสายเพิ่มภายในตำบล หมู่ ที่ ๑-๑๑	๓๔๔,๐๐๐.๐๐	๓๔๔,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	✓			๒๐ มี.ค.. ๖๕- ๒๙ ก.ย. ๖๖	กองช่าง
๔๗	พัฒนาศักยภาพด้านชีวิตและ สังคม	โครงการรณรงค์และฉีดวัคซีนป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้า	๙๐,๐๐๐.๐๐	๘๖,๑๗๐.๐๐	๓,๘๓๐.๐๐	✓			๒๐ มี.ค. ๖๕- ๒๙ ก.ย. ๖๖	สำนักปลัด
๔๘	พัฒนาศักยภาพด้านชีวิตและ สังคม	กีฬา อบต.สัมพันธ์ด้านยาเสพติด	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	๒๔๙,๓๙๐.๐๐	๖๑๐.๐๐	✓			๒๐ พ.ย. ๖๕- ๒๙ ก.ย. ๖๖	สำนักปลัด
๔๙	พัฒนาศักยภาพด้านชีวิตและ สังคม	สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของสภา เด็กและเยาวชนตำบลม่วงค่อม	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๙,๖๓๖.๐๐	๓๖๔.๐๐	✓			๒๐ มี.ค. ๖๕- ๒๙ ก.ย. ๖๖	สำนักปลัด
๕๐	พัฒนาศักยภาพด้านชีวิตและ สังคม	พัฒนาสตรีและครอบครัวตำบลม่วง ค่อม	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๗,๔๒๐.๐๐	๒,๕๘๐.๐๐	✓			๑-๓๐ มี.ค.๖๕	สำนักปลัด
๕๑	พัฒนาศักยภาพด้านชีวิตและ สังคม	จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๙๗,๑๖๐.๐๐	๒,๘๔๐.๐๐	✓			๒๐ มี.ค. ๖๕- ๒๙ ก.ย. ๖๖	สำนักปลัด
๕๒	พัฒนาศักยภาพด้านชีวิตและ สังคม	โครงการวัยใสใส่ใจทำดี	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	✓			๒๐ มี.ค. ๖๕- ๒๙ ก.ย. ๖๖	สำนักปลัด

	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	งบตาม ข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ		
๕๓	พัฒนาศักยภาพด้านชีวิตและสังคม	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	๔๗๐,๐๔๐.๐๐	๔๗๐,๐๔๐.๐๐	๐.๐๐	✓			๒๐ ต.ค. ๖๕- ๒๙ ก.ย. ๖๖	สำนักปลัด
๕๔	พัฒนาศักยภาพด้านชีวิตและสังคม	ปรับปรุงแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการจราจร	๑๐,๐๐๐.๐๐	๕,๖๐๐.๐๐	๔,๔๐๐.๐๐	✓			๒๐ มี.ค. ๖๕- ๒๙ ก.ย. ๖๖	สำนักปลัด
๕๕	พัฒนาศักยภาพด้านชีวิตและสังคม	จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์กีฬาภายในตำบลม่วงค่อม	๕๕,๐๐๐.๐๐	๕๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	✓			๒๐ ต.ค. ๖๕- ๒๙ ก.ย. ๖๖	สำนักปลัด
๕๖	พัฒนาศักยภาพด้านชีวิตและสังคม	เงินสำรองจ่าย	๓๕๑,๙๘๕.๐๐	๓๕๑,๐๑๐.๓๐	๙๗๔.๗๐	✓			๒๐ ต.ค. ๖๕- ๒๙ ก.ย. ๖๖	สำนักปลัด
๕๗	พัฒนาศักยภาพด้านชีวิตและสังคม	สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ภายในตำบลม่วงค่อม	๘,๐๖๕,๒๐๐.๐๐	๗,๔๙๖,๕๐๐.๐๐	๕๖๘,๗๐๐.๐๐	✓			๒๐ ต.ค. ๖๕- ๒๙ ก.ย. ๖๖	สำนักปลัด
๕๘	พัฒนาศักยภาพด้านชีวิตและสังคม	สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ ภายในตำบลม่วงค่อม	๒,๒๐๘,๐๐๐.๐๐	๑,๗๖๑,๘๐๐.๐๐	๔๔๖,๒๐๐.๐๐	✓			๒๐ ต.ค. ๖๕- ๒๙ ก.ย. ๖๖	สำนักปลัด

	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	งบตาม ข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ		
๕๙	พัฒนาศักยภาพด้านชีวิตและสังคม	สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเอดส์ ภายในตำบลม่วงค่อม	๓๐,๐๐๐.๐๐	๒๔,๐๐๐.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐	✓			๒๐ ต.ค. ๖๕- ๒๙ ก.ย. ๖๖	สำนักปลัด
๖๐	พัฒนาศักยภาพด้านชีวิตและสังคม	เงินสมทบประกันสังคม	๒๓๙,๒๖๐.๐๐	๑๕๔,๘๓๕.๐๐	๘๔,๔๒๕.๐๐	✓			๒๐ ต.ค. ๖๕- ๒๙ ก.ย. ๖๖	สำนักปลัด
๖๑	พัฒนาศักยภาพด้านชีวิตและสังคม	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)	๑๐,๐๐๐.๐๐	๔,๒๔๐.๐๐	๕,๗๖๐.๐๐	✓			๒๐ ต.ค. ๖๕- ๒๙ ก.ย. ๖๖	สำนักปลัด
๖๒	พัฒนาศักยภาพด้านชีวิตและสังคม	สมทบกองทุน สปสช.	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	✓			๒๐ ต.ค. ๖๕- ๒๙ ก.ย. ๖๖	สำนักปลัด
๖๓	พัฒนาศักยภาพด้านชีวิตและสังคม	พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ทำบุญไหว้ พระตำบลม่วงค่อม	๒๓๕,๐๐๐.๐๐	๒๓๔,๒๒๘.๐๐	๗๗๒.๐๐	✓			๒๐ ต.ค. ๖๕- ๒๙ ก.ย. ๖๖	สำนักปลัด
๖๔	พัฒนาศักยภาพด้านชีวิตและสังคม	ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก และโรคติดต่อทั่วไป	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๙,๘๗๘.๐๐	๔๐,๑๒๒.๐๐	✓			๒๐ ต.ค. ๖๕- ๒๙ ก.ย. ๖๖	สำนักปลัด
๖๕	พัฒนาศักยภาพด้านชีวิตและสังคม	โรงเรียนผู้สูงอายุ ตำบลม่วงค่อม	๙๐,๐๐๐.๐๐	๘๓,๖๘๗.๐๐	๖,๓๑๓.๐๐	✓			๒๐ ต.ค. ๖๕- ๒๙ ก.ย. ๖๖	สำนักปลัด

	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	งบตาม ข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ		
๖๖	พัฒนาศักยภาพด้านชีวิตและสังคม	กีฬาชุมชนต้านยาเสพติดตำบลม่วงค่อม	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๙๙,๒๙๓.๐๐	๗๐๗.๐๐	✓			๒๐ ต.ค. ๖๕- ๒๙ ก.ย. ๖๖	สำนักปลัด
๖๗	พัฒนาศักยภาพด้านชีวิตและสังคม	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	๑๐,๐๐๐.๐๐	๔,๖๐๐.๐๐	๕,๔๐๐.๐๐	✓			๒๐ ต.ค. ๖๕- ๒๙ ก.ย. ๖๖	สำนักปลัด
๖๘	พัฒนาศักยภาพด้านชีวิตและสังคม	จัดซื้อเครื่องออกกำลังกาย หมู่ที่ ๑-๑๑ ตำบลม่วงค่อม	๖๐๐,๐๐๐.๐๐	๖๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	✓			๒๐ ต.ค. ๖๕- ๒๙ ก.ย. ๖๖	สำนักปลัด
๖๙	พัฒนาศักยภาพด้านชีวิตและสังคม	สนับสนุน คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑-๑๑ ตำบลม่วงค่อม	๒๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	✓			๒๐ พ.ย ๖๖- ๒๙ ก.ย. ๖๖	สำนักปลัด

รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม อำเภอยะบะดี จังหวัดลพบุรี

ยุทธศาสตร์	แผนการดำเนินการทั้งหมด		อนุมัติงบประมาณ		ลงนามสัญญา		เบิกจ่าย	
พัฒนาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	๓๒	๗,๔๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๒	๖,๖๔๖,๔๒๕.๐๐	๑๐	๖,๔๘๔,๖๘๐.๐๗	๑๐	๖,๔๘๔,๖๘๐.๐๗
พัฒนาจัดระเบียบชุมชน สังคมและความสงบเรียบร้อย	๓๓	๔,๕๗๐,๐๐๐.๐๐	๑๕	๔๗๓,๐๐๐.๐๐	๖	๒๗๔,๐๒๑.๐๐	๖	๒๗๔,๐๒๑.๐๐
พัฒนาประสิทธิภาพ การบริหารจัดการและพัฒนาบุคลากรและองค์กร	๑๘	๒,๑๔๕,๐๐๐.๐๐	๑๓	๓,๑๐๓,๐๐๐.๐๐	๑๒	๒,๗๘๗,๕๖๐.๖๖	๑๒	๒,๗๘๗,๕๖๐.๖๖
พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพื้นฐาน	๒๖๘	๑๘๔,๙๙๘,๗๐๐.๐๐	๑๘	๕,๗๖๑,๕๐๐.๐๐	๑๘	๕,๔๒๔,๙๗๐.๐๐	๑๘	๕,๔๒๔,๙๗๐.๐๐
พัฒนาศักยภาพด้านชีวิตและสังคม	๗๓	๒๒,๙๕๕,๐๐๐.๐๐	๒๓	๑๓,๖๓๔,๔๘๕.๐๐	๒๓	๑๒,๔๕๔,๔๘๗.๓๐	๒๓	๑๒,๔๕๔,๔๘๗.๓๐
รวม	๔๒๔	๒๒๒,๐๖๘,๗๐๐.๐๐	๘๑	๒๙,๖๑๘,๔๑๐.๐๐	๖๙	๒๗,๔๒๕,๗๑๙.๐๓	๖๙	๒๗,๔๒๕,๗๑๙.๐๓

ปัญหาและอุปสรรค

จากการติดตามและประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ พบว่า องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม ไม่สามารถดำเนินการ ๑๒ โครงการ เกี่ยวเนื่องกับนโยบายการบริหารงานของผู้บริหาร และงบประมาณที่เข้าไม่ตรงตามที่ประมาณการไว้ ซึ่งได้มีการเปลี่ยนแปลงงบประมาณไปใช้ด้านการพัฒนาในระดับพื้นที่และพัฒนา ด้านอื่นๆ และในแต่ละส่วนงานไม่มีการเร่งรัดในการดำเนินงานโครงการให้ทันในห้วงงบประมาณและแผนดำเนินงาน แต่ในด้านของการเบิกจ่ายงบประมาณนั้น สามารถดำเนินการได้ถึงร้อยละ ๑๐๐ ของประมาณรายจ่ายที่ตั้งไว้

ข้อเสนอแนะ

๑. กำหนดห้วงระยะเวลาเวลาให้สำนัก/กอง รายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีอย่างต่อเนื่องตามที่กำหนดไว้ในแผนดำเนินงาน เพื่อติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
๒. ผู้บริหารต้องเร่งรัดกำกับดูแลให้มีการดำเนินโครงการในห้วงระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน